

### 8-1.庁舎エリアの事業スケジュール

#### (1) 事業スケジュール

- 今後の事業スケジュールについて次のように想定します。

#### ア. 旧庁舎解体、庁舎機能移転

- 市役所別館の解体工事に先立って別館機能等の仮移転を行います。
- 市役所別館・市役所分館の解体工事をを行います。

##### 【事業スケジュール（案）】

年	1	2	3	4
旧庁舎解体工事 庁舎機能移転	別館機能等の 仮移転	市役所別館、 市役所分館の解体工事		

#### イ. 新庁舎・公園整備

- 基本設計、実施設計の着手時期については別途検討します。
- 基本設計・実施設計終了後、工事発注に係る手続きを行い、新庁舎棟建設工事に着手します。
- 新庁舎棟の本体工事は26カ月程度を見込み、竣工後、仮庁舎から新庁舎棟への移転を行います。
- 市役所本館・市役所第2分館等を解体し、公園の工事を行った後、全体供用を開始します。
- なお基本設計中に土壌汚染の詳細調査や既存庁舎のアスベスト調査の実施が予定されており、その調査結果等によっては諸条件が変更するため、事業スケジュールにも影響します。今後、基本設計・実施設計等を進めていく中で、事業スケジュールについても精査します。

##### 【事業スケジュール（案）】

年	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						新庁舎OPEN予定				
新庁舎、公園整備	基本設計	実施設計	工事 発注 調整	新庁舎棟、 立体駐車場棟建設工事 (移転含む)		市役所本館、 市役所第2分館の解体工事		公園整備工事		全体 供用 開始
								エリア価値向上拠点棟整備		