

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和04年11月30日

計画の名称	安全・安心で活力のある公園づくり												
計画の期間	平成31年度 ~ 令和02年度 (2年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	門真市												
計画の目標	門真市内の都市公園に関するアンケート調査では、「老朽化した施設の補修や更新」に対する期待度は全体の32%を占める結果であった。 地域住民や公園利用者からも施設の安全性の向上が求められていることから、既存の公園施設等について、計画的な改築・更新を実施することにより、安全・安心な憩いの場となる公園を目指す。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	69	A	69	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H31当初		R2末
1	公園施設長寿命化計画策定を基に、公園施設の維持管理を行うなかで、緊急性・必要性の高い公園施設等に対して改築・更新を実施し、公園利用者の安全確保と公園機能の保全を図る。 長寿命化計画策定率 長寿命化計画策定済みの都市公園数 ÷ 長寿命化計画を策定すべき都市公園数 × 100	0%	%	100%
2	公園施設長寿命化計画策定を基に、公園施設の維持管理を行うなかで、緊急性・必要性の高い公園施設等に対して改築・更新を実施し、公園利用者の安全確保と公園機能の保全を図る。 長寿命化計画に基づき必要な改築・更新を実施した都市公園の割合 長寿命化計画に基づき改築・更新を実施した都市公園数 ÷ 長寿命化計画において改善が必要と判断された都市公園数 × 100	0%	%	81%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	門真市	直接	門真市	-	-	公園施設長寿命化計画策定	公園施設長寿命化計画の策定 (64公園)	門真市						9	-	
	A12-002	公園	一般	門真市	直接	門真市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業	長寿命化計画に基づく改築・更新(4公園)	門真市						14	策定済	
	A12-003	公園	一般	門真市	直接	門真市	-	-	公園施設長寿命化対策支援事業(5か年老朽)	健全度D判定等の緊要な対応が必要な公園施設の改築 N=9公園	門真市						46	策定済	
											小計							69	
											合計							69	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

本市まちづくり部道路公園課内で実施

事後評価の実施時期

令和4年11月

公表の方法

本市ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

計画どおりに長寿命化計画は策定できた。
施設等の改築・更新の実施により、公園利用者への安全確保と公園機能の保全がなされた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

今後も公園施設長寿命化計画に基づき、施設の計画的な改築・更新を実施し、安全・安心な憩いの場となる公園を目指す。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	長寿命化計画策定室	
	最終目標値	100%
	最終実績値	100%
2	長寿命化計画に基づき必要な改築・更新を実施した都市公園の割合	
	最終目標値	81%
	最終実績値	81%