


庁舎エリア整備基本計画



基本計画策定に係る検討体制（庁内）

■庁舎エリア整備基本構想のコンセプト

みんなで描き、みんなでつなく、このまちがキャンバスに

このまちに関わる市民、事業者、団体、職員、みんながつながり仲間となって、新しい門真を思い描き、表現する場所をめざす。

庁議

庁内検討委員会

構成：各部局次長

- 各WTの報告事項の検討
- その他基本計画事項の検討
 - ・新庁舎
 - 導入機能
 - 庁舎の規模
 - ゾーニング 等
 - ・公園及び広場
 - 導入機能
 - ゾーニング 等
 - ・エリア価値向上拠点
 - 規模
 - 導入機能 等
 - ・駐車場（庁舎）
 - 必要台数
 - 構造 等
 - ・概算事業費、スケジュール 等

検討事項の報告

ワーキングチーム

目的：基本計画の策定にあたり、全庁的な検討体制を構築し、個別の課題等について検討を行う。
構成：課長補佐級、主任級、主査の職員とする。

働き方・レイアウト等
検討WT

デスク計画の方針、執務スペース・会議室・休養室・多目的スペース等のあり方、窓口のあり方、サイン計画 等

平常時の広場・市民等
活動交流拠点等検討
WT

公園・広場のあり方、展示・イベントスペース、市民等利用スペース、周辺エリアとの連携 等

非常時の広場・庁舎等
検討WT

非常時の公園・広場のあり方、非常時の庁舎のあり方、周辺施設との連携 等

基本計画策定に係るスケジュール

□基本計画策定スケジュール

	R6			R7			備考	
	9	12	3	6	9	12	3	
専門家会議			● 第1回	● 第2回	● 第3回			・令和8年度基本設計
検討委員会								・開催頻度は2か月/回程度
各WT								・開催頻度は1か月/回程度 ・先進事例の視察を予定
事務局						● 素案とりまとめ		・R7.10頃に素案とりまとめ
その他				● 庁議（中間）		● 庁議	● 策定	・R7.12原案を庁議に諮る ・R8.1～2パブコメ ・R8.3計画策定

(参考) 全体スケジュール (基本構想策定時)

業務	令和5 (2023) 年度	令和6 (2024) 年度	令和7 (2025) 年度	令和8 (2026) 年度	令和9 (2027) 年度	令和10 (2028) 年度	令和11 (2029) 年度	令和12 (2030) 年度	令和13 (2031) 年度	令和14 (2032) 年度
PDO 方式										
基本計画設計	公募選定	基本計画	基本設計	実施設計						
工事監理							工事監理			
広場等運営										広場等運営
建設【B】										庁舎エリア グランドオープン
維持管理【M】										庁舎等 維持管理
建設（庁舎エリア）							建設（庁舎エリア）			
庁舎等維持管理										
発注方式及び設計段階での連携可能性は引き続き検討										
新庁舎開庁										